

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Trimestre a reportar:	Cuarto trimestre de 2025
Municipio	SANTA CATARINA AYOMETLA		

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero							Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
					\$11,793.43	\$0.00										
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9676992.00	9690923.02	9690923.02	284787.84	284787.84	284787.84	284787.84	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL) SEGUNDA ETAPA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9676992.00	9690923.02	9690923.02	1787200.63	1787200.63	1653775.14	1653775.14	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC, BARRIO DE TLAXCALTECATLA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9676992.00	9690923.02	9690923.02	45337.75	45337.75	45474.25	45474.25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA VICTORIA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9676992.00	9690923.02	9690923.02	73617.22	73617.22	73617.22	73617.22	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN VICTORIA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9676992.00	9690923.02	9690923.02	306253.36	306879.16	306253.36	306253.36	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA CALLE DEL RANCHO
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9676992.00	9690923.02	9690923.02	558668.40	558668.40	558668.40	558668.40	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAMINO REAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9676992.00	9690923.02	9690923.02	181348.50	181348.50	181348.50	181348.50	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9676992.00	9690923.02	9690923.02	3834786.23	3834786.23	3966074.13	3966074.13	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTOCAPA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9676992.00	9690923.02	9690923.02	112832.38	112832.38	112832.38	112832.38	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA (UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN)
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9676992.00	9690923.02	9690923.02	393644.96	393644.96	393644.96	393644.96	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9676992.00	9690923.02	9690923.02	1874955.49	1874955.49	1870535.55	1870535.55	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FERROCARRIL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9676992.00	9690923.02	9690923.02	137373.70	137373.70	137373.70	137373.70	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9676992.00	9690923.02	9690923.02	104400.00	104400.00	104400.00	104400.00	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Ing. Carlos Israel Vega Rodriguez
Director de obras publicas
Elaboró

C. David Cortés Cuchillo
Presidente municipal constitucional
Autorizó

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	SANTA CATARINA AYOMETLA

Trimestre a reportar:	Cuarto Trimestre de 2025
-----------------------	--------------------------

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Específico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
39471	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL) SEGUNDA ETAPA	33	FISM 2558_001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	284,787.84	284,787.84	284,787.84	284,787.84	CONCLUIDA
36781	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC, BARRIO DE TLAXCALTECATLA	33	FISM 2558_002	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	1,787,200.63	1,787,200.63	1,653,775.14	1,653,775.14	CONCLUIDA
38840	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA VICTORIA	33	FISM 2558_005	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	45,337.75	45,337.75	45,474.25	45,474.25	CONCLUIDA
39811	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN VICTORIA	33	FISM 2558_006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	73,617.22	73,617.22	73,617.22	73,617.22	CONCLUIDA
77486	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE DEL RANCHO	33	FISM 2558_011	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	306,253.36	306,879.16	306,253.36	306,253.36	CONCLUIDA
42860	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAMINO REAL	33	FISM 2558_012	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	558,668.40	558,668.40	558,668.40	558,668.40	CONCLUIDA
44244	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	33	FISM 2558_020	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	181,348.50	181,348.50	181,348.50	181,348.50	CONCLUIDA
46482	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTOCAPA	33	FISM 2558_019	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	3,834,786.23	3,834,786.23	3,966,074.13	3,966,074.13	CONCLUIDA
90290	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN)	33	FISM 2558_021	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	112,832.38	112,832.38	112,832.38	112,832.38	CONCLUIDA
98886	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	33	FISM 2558_022	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	393,644.96	393,644.96	393,644.96	393,644.96	CONCLUIDA
92128	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FERROCARRIL	33	FISM 2558_023	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	1,874,955.49	1,874,955.49	1,870,535.55	1,870,535.55	CONCLUIDA
90278	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO	33	FISM 2558_024	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	137,373.70	137,373.70	137,373.70	137,373.70	CONCLUIDA
90284	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	33	FISM 2558_025	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	CONCLUIDA
							9,676,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	9,695,206.46	9,695,832.26	9,688,785.43	9,688,785.43	

Ing. Carlos Israel Vega Rodríguez

Director de obras publicas

C. David Cortés Cuchillo
Presidente municipal constitucional

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Trimestre a reportar:	4to trimestre de 2025
Municipio	SANTA CATARINA AYOMETLA		

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero							Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
					\$0.00	\$0.00										
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	113	3,769,209.60	3,769,209.60	3,769,209.60	3,769,209.60	3,769,209.60	3,769,209.60	3,769,209.60	Sueldos base al personal permanente
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	311	2,055,600.75	2,055,600.75	2,055,600.75	2,055,600.75	2,055,600.75	2,055,600.75	2,055,600.75	Energía eléctrica
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	271	271,068.80	271,068.80	271,068.80	271,068.80	271,068.80	271,068.80	271,068.80	Vestuario y uniformes
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	272	43,330.45	43,330.45	43,330.45	43,330.45	43,330.45	43,330.45	43,330.45	Prendas de seguridad y protección personal
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	261	2,135,985.16	2,135,985.16	2,135,985.16	2,135,985.16	2,135,985.16	2,135,985.16	2,135,985.16	Combustibles, lubricantes y aditivos
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	355	371,311.84	371,311.84	371,311.84	371,311.84	371,311.84	371,311.84	371,311.84	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	541	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Vehículos y Equipo Terrestre
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	334	164,885.40	164,885.40	164,885.40	164,885.40	164,885.40	164,885.40	164,885.40	Servicios de capacitación
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	392	97,036.00	97,036.00	97,036.00	97,036.00	97,036.00	97,036.00	97,036.00	Impuestos y derechos

C.P. EDUARDO PEREZ CHORA
TESORERO MUNICIPAL
(Nombre y firma)
Elaboró

C. DAVID CORTES CUCHILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
(Nombre y firma)
Autorizó